



NCC Construction Sverige AB

2016-09-19

Jens Lindgren
Jens.lindgren@ncc.se
070 225 12 93

Närhälsan Öckerö

Montage av prefabricerad betongstomme

Hej!

Byggandet av Närhälsan går nu in i nästa fas med montage av den prefabricerade betongstommen.

Majoriteten av tiden kommer det att stå ett till två flak med byggelement längs delar av Sockenvägen men under kortare period kan det stå tre stycken och i värsta fall kan det bli fyra flak efter varandra.

För att få plats med materialleveranserna samtidigt som trafik skall kunna passera förbi arbetsområdet så behöver vi ta halva trottoaren tar i anspråk.

Detta kommer att ske genom att gångbanan avskiljs från körvägen med ett byggstaket.

Montageplan:

V38 (19 – 23 september)

Måndag: Leverans väggelement och mobilkran

Tisdag: Leverans väggelement

Onsdag: Leverans håldäcksbjälklag

V39 (26 – 30 september)

Onsdag: Leverans väggelement

Torsdag: Leverans väggelement

V40 (3 – 5 oktober)

Måndag: Leverans håldäcksbjälklag

Tisdag: Leverans håldäcksbjälklag

Onsdag: Avetablering mobilkran

Bilaga:

Logistik- och tidplan prefabmontage.